

“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Isidro Fabela, Méx; a 18 de mayo del 2022
Oficio: No. MIF/TAM/074/2022
Asunto: Se remite Reporte Siavamen
Del mes de marzo 2022

**LICENCIADA YAZMIN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
PRESUPUESTO, SECRETARÍA DE FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.
PRESENTE:**

Por medio de la presente le envío un atento saludo y al mismo tiempo, envié la información referente al Reporte de Avance Ramo 33, del **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal** ejercicio fiscal 2022, correspondiente al mes de **marzo 2022**.

Así mismo le remito el Reporte de Avance Ramo 33 del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal** ejercicio fiscal 2022, correspondiente al mes de **marzo 2022**.

Por otra parte, es de comunicarle, que en cuanto a los Reportes de Avance Ramo 33 de dichos Fondos de los ejercicios Fiscales 2018 y anteriores no han tenido movimiento, si no hasta lo que reporto la anterior Administración Municipal 2016-2018.

Sin otro particular por el momento, le agradezco y reitero mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE

Sánchez Durán Gustavo
**L.C. GUSTAVO SÁNCHEZ DURÁN
TESORERO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA**



c.c.p. - Archivo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 040 ISIDRO FABELA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 9,634,733.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad
54370/0001/20935	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES / EJIDO MIRAFLORES	CONTRATO	2022-05-16	2022-06-25	0.00	0.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1,812.00	2	1	188	0	0.00
54489/0002/21359	17 URB	URBANIZACION	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO REAL A JILOTZINGO DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE ONOFRES / CANADA DE ONOFRES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO REAL A JILOTZINGO DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE ONOFRES / CANADA DE ONOFRES	CONTRATO	2022-05-09	2022-06-30	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	407.00	2	1	265	0	0.00
54489/0003/21225	17 URB	URBANIZACION	REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CEREZOS DE LA LOCALIDAD PALMA / COLONIA PALMA	CONTRATO	2022-05-16	2022-06-17	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,207.00	2	1	104	0	0.00
TOTAL							3,165,000.00		3,165,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

Complementarios: 3
Directa: 0

L. C. GUSTAVO SANCHEZ DURÁN
TESORERO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ING. TOMÁS MONDRAGÓN TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D. URBANO

L. D. ANA PATRICIA FRANCO GÓMEZ
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 040 ISIDRO FABELA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 8,907,090.20 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida
52539/0001	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-15	2022-12-31	840,637.27	840,637.27	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIOS	1	11,929	7	24.30
52540/0002	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-15	2022-12-31	344,822.46	344,822.46	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIOS	1	11,929	6	22.25
52541/0003	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACION FINANCIERA	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE LUZ Y ALUMBRADO PUBLICO / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-15	2022-12-31	3,430.26	3,430.26	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	11,929	1	0.35
52542/0004	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACION FINANCIERA	132 CAEM	PAGO DE SERVICIOS DE LA COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-15	2022-12-31	28,760.70	28,760.70	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIOS	1	11,929	2	16.92
52543/0005	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-15	2022-12-31	72,384.00	72,384.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIOS	1	11,929	1	28.95
52544/0006	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-15	2022-12-31	26,680.00	26,680.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIOS	1	11,929	1	26.88
TOTAL									1,316,714.69	1,316,714.69	0.00					18	

Complementarios: 0

Directa: 0

LICENCIADA EN PEDAGOGIA LIC. ASTRID ANITA DÁVILA ORDOÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. GUSTAVO SANCHEZ DURÁN
TESORERO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ING. TOMAS MONDRAGON TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y D. URBANO

L. D. ANA PATRICIA FRANCO GÓMEZ
CONTRALORA INTERNA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

RECIBIDO
 19 JUL 2022
 UNIDAD DE INFORMÁTICA